



Sinalização Horizontal

A Sinalização Horizontal executa a pintura tanto de maneira manual com rolos de pintura (marcas transversais, canalizadoras e delimitadoras, bem como as inscrições no pavimento) e mecânica com um caminhão de pintura á frio (marcas longitudinais). Além de instalação de dispositivos delimitadores (tachas e tachões) e canalizadores (prismas e segregadores).

Seguem abaixo os quadros quantitativos de serviços executados em 2013:

PINTURA (POR COR)		
	MANUAL	MECÂNICA
BRANCA	4.400 m ²	8.200 m ²
AMARELA	850 m ²	3.130 m ²
VERMELHA	1.100 m ²	440 m ²
PRETA	1.380 m ²	–
AZUL	160 m ²	–
TOTAL	7.890 m²	11.770 m²

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS		
	IMPLANTADO	RETIRADO
TACHAS BRANCAS	392	88
TACHAS AMARELAS	105	230
TACHÃO MONODIRECIONAL	253	1.543
TACHÃO BIDIRECIONAL	460	1.239
SEGREGADORES	–	–
TOTAL	1.210	3.100